

# 新北市103年度高處鋼構作業專案檢查初查成果

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期	違反條條	違反 條數	罰鍰 金額	停工 日期	停工 違反 條數	復工 日期	丁 鋼 工 地	
1	新湖峰朵雅晶屋新建工程	新北市淡水區淡金路2段385號壹	以太室內裝修設計工程有限公司	103/4/14	1.空壓機傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有遭受絞傷及被夾之虞。(改規43.1) 2.使用之合梯無固定繫材扣牢。(改規230.4.3) 3.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備(如：上鎖或設置中隔板等)。(改規239) 4.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(改規246) 5.施工人員未佩載安全帽。(警11-1) 6.施工架之構築方式未符合國家標準(未路設交叉拉桿)。(警59.4.1) 7.木材加工用圓鋸，未設置齒齒輪預防裝置。(機安60.4.2)	7	0	0	無	無	無	香
2	102淡建字第769號建照樣品屋新建工程	新北市淡水區民權路170號壹	正豐營造工程有限公司	103/4/14	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(改規230.4.3) 2.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備(如：上鎖或設置中隔板等)。(改規239)	2	0	0	無	無	香	
3	一般零售或服務業、住宅新建工程(103林建字第003號)	新北市林口區文化北路2段550巷內	廣達鋼鐵有限公司	103/4/11	1.對於高差1.5公尺以上之場所，未設置安全上下設備。(改規228) 2.使用移動式起重機具吊運物料時，未將其於伸縮座伸至最大伸縮位置。(起升規則32) 3.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊物下方之設備(如三角鎖及連桿等鎖閉設備)。(起升規則39.1) 4.工區未設置固定式圍籬及警告標示。(警8) 5.對於高度2公尺以上開口，未設置安全網等防護設備。(警19.1) 6.使勞工於高度2公尺以上作業時，未採取使勞工使用安全帶等防護措施。(警19.2)	6	0	0	1030411	設228 警19.1 警19.2	1030415	香
4	亞明國際林口商場案新建工程(102林建字第223號)	新北市林口區文化二路1段309巷3號對面	國營營造股份有限公司	103/3/28	1.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊物下方之設備(如三角鎖及連桿等鎖閉設備)。(起升規則39.1) 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄或安全網等防護設備。(警19.1)	2	0	0	1030328	警19.1	1030331	香
5	鼎吉蘇品屋服務接待中心工程	新北市板橋區五助街25巷壹	新東方空間設計有限公司	103/4/9	1.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(改規246) 2.工地出入口所設置之拉閘式大門，無作業需要時未予以關閉。(警11) 3.施工人員未佩載安全帽。(警11-1) 4.前開施工架之構築方式未符合國家標準(未路設交叉拉桿)。(警59.4.1)	4	0	0	無	無	無	香
6	全陽園接待中心	新北市板橋區兵馬路50巷壹	即室內裝修工程有限公司	103/4/9	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(改規230) 2.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(改規246) 3.施工人員未佩載安全帽。(警11-1)	3	0	0	無	無	無	香
7	土城運投投股房新建工程(101土建字第692號)	新北市土城區大城路112號壹	漢泰營造股份有限公司	103/4/2	1.儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物，禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(警12) 2.對於高度2公尺以上之開口，未設置安全網等防護設備。(警19.1)	2	0	0	1030402	警19.1	辦理改善中	
8	永銀國際室內裝修設計有限公司	新北市淡水區永新二路4段與中山北路3段交界	永銀國際室內裝修設計有限公司	103/4/10	1.未使勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練(訓練規則16.1) 2.施工人員未佩載安全帽。(警11-1)	2	0	0	無	無	無	香
9	揚發有限公司林口區工廠新建工程(102林建字第280號)	新北市林口區宏昌街28號壹	立源營造有限公司	103/4/23	1.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(警5) 2.以車輛機械(挖土機)從事露天掘挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內亦未設機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致勞工有被撞之虞。(警60.4.(5))	2	0	0	無	無	無	香
10	中和區橋和棧新建工程(101中建字第557號)	新北市中和區中山路2段336巷壹	裕泰營造股份有限公司	103/4/11	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則鋼筋機具設備並落實地。(警25) 2.施工機臺使用乙炔及氧氣從事掘挖作業時，未設置滅火器材。(警176) 3.施工機臺使用乙炔及氧氣從事掘挖作業時，未留置專用報手於該氣體容器閥柄上，致緊急時未能即時切斷氣源。(改規190.4.4) 4.護欄未依規定設置腳趾板。(警20.4.1)	4	0	0	無	無	無	香
11	玉晨建設管歌區國社段1686等兩筆地號店舖集合住宅大樓新建工程	新北市管歌區尖山路212巷底	國隆機械工程有限公司	103/4/11	1.使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊物下方之設備(如三角鎖及連桿等鎖閉設備)。(起升規則39.1) 2.儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物，禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材，亦未與氧氣鋼瓶隔離儲存。(警12) 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(警20.4.7)	3	0	0	無	無	無	香
12	武泰建設泰山明志路新建工程	新北市泰山區明志路2段114號對面	尚泰營造有限公司	103/4/10	1.車輛管建機械(破切機)未設置整固頂蓋。(改規119.4.3) 2.臨時用電之部分迴路未設置漏電斷路器，另帶電部分亦未設置限制非電氣人員接近之設備(如：上鎖或設置中隔板等)。(改規239) 3.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(警5) 4.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(警19.1) 5.護欄未依規定設置腳趾板。(警20.4.1) 6.以鋼筋作為起重支撐架。(警129.4.7)	6	0	0	無	無	無	香
13	新北市三重區永安段A案集合住宅新建工程	新北市三重區永福街185號壹	弘盛營造股份有限公司	103/4/15	1.以合梯作為移動梯使用時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施(如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等)。(改規229.4.4) 2.地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(警5) 3.護欄前方2公尺內之地板堆放物料，未採取增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(警20.4.7) 4.護欄臨時開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並置以警告訊息。(警21)	4	0	0	無	無	無	香
14	秀麗路2段115巷樣品屋工程	新北市永和區秀麗路2段115巷98號對面	仲登室內裝修有限公司	103/4/10	1.使用之合梯無固定繫材扣牢。(改規230.4.3) 2.配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備(如：上鎖或設置中隔板等)。(改規239) 3.工區內所使用之電動機具，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。(改規243) 4.用電線路置於地面未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。(改規246) 5.施工人員未佩載安全帽。(警11-1) 6.木材加工用圓鋸，未設置齒齒輪預防裝置。(機安60)	6	0	0	無	無	無	香
15	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程(102重建字第293號)	新北市三重區碧華段135地號	序輝工程有限公司	103/4/16	1.車輛管建機械(挖土機)未設置整固頂蓋。(改規119.4.3) 2.臨時配電箱之帶電部分，未設置限制非電氣人員接近之設備(如：上鎖或設置中隔板等)。(改規239) 3.對於高度2公尺以上之開口，未設置護欄等防護設備。(警19.1)	3	0	0	無	無	無	香

說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。

警：勞工安全衛生法 改規：勞工安全衛生設施規則  
 警：營造安全衛生設施標準 訓練規則：勞工安全衛生教育訓練規則  
 機安：機械器具安全防護標準 起升規則：起重升降機具安全規則