

首波營造工程違反職業安全衛生法裁罰名冊

檢查日期	工程編號	工程名稱	受檢地址	事業單位編號	事業單位名稱	裁罰項次	法規中文名稱	違反事實說明	罰鍰金額	災害類型
1030710	1	新北大新建工程(102樹建字第206號)	238新北市樹林區佳園路3段162號	1	銘倫營造股份有限公司	1	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030711	2	大通極上學新建工程(101板建字第753號)	220新北市板橋區實踐路93巷43弄旁	2	信創營造股份有限公司	2	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030829						3	營造安全衛生設施標準第5條	地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	30,000	被刺、割、擦傷
1030711	3	新北市立圖書館新建工程(101板建字第282號)	220新北市板橋區貴興路與高爾富路口	3	應州工程有限公司	4	營造安全衛生設施標準第19條第1項	於高度2公尺以上之管道間開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030825						5	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030717	4	財團法人天主教會台北教區天主教中華聖母堂新建工程(101店建字第178號)	231新北市新店區中正路367號	4	長見營造有限公司	6	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030918						7	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030721	5	莊敬路案集合住宅新建工程(102板建字第678號)	220新北市板橋區莊敬路25巷1旁	5	元茂營造股份有限公司	8	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之電梯井開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030722	6	合嘉建設公司新興段集合住宅新建工程(102淡建字第535號)	251新北市淡水區新春街105號旁	6	洛城營造有限公司	9	營造安全衛生設施標準第5條	地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	30,000	被刺、割、擦傷
1030722	7	得育企業竹林段新建工程(101永建字第281號)	234新北市永和區竹林路119巷10弄3號	7	東生營造有限公司	10	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030721	8	鑫寶建設股份有限公司新建工程(101重建字第716號)	241新北市三重區中正北路111號對面	8	合昱營造股份有限公司	11	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030919						12	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030721	9	重盛建設股份有限公司新建工程(97重建字第389號)	241新北市三重區重陽路1段26巷35號對面	9	豪豐營造股份有限公司	13	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030721	10	重盛建設股份有限公司新建工程(97重建字第390號)	241新北市三重區重陽路1段26巷35號對面			14	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030922	11	頂富建設13期新建工程(99蘆建字第338號)	247新北市蘆洲區長興路150號對面			15	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030721	12	美麗人生產後護理機構新建工程(101重建字第762號)	241新北市三重區光復路1段45號	10	啟赫營造股份有限公司	16	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030721	13	深坑區兒童遊戲場、幼兒園暨地下停車場工程(102深建字第167號)	222新北市深坑區平埔街及文化街口	11	偉信營造股份有限公司	17	營造安全衛生設施標準第59條第1、4款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)，且該施工架之構件連接，亦未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030728	14	新北市立聯合醫院三重院區急重症大樓新建統包工程(102重建字第451號)	241新北市三重區中山路2號	12	三星營造股份有限公司	18	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之樓板開口，未設置護蓋等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030728	15	弘盛建設有限公司新建工程(101重建字第628號)	241新北市三重區仁安街21號旁	13	振城營造股份有限公司	19	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030801	16	新北市汐止區橫科段南港子小段13-130地號集合住宅新建工程水土保持計畫	221新北市汐止區國興路22巷31號旁	14	國城營造有限公司	20	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工便道開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030730	17	陞聯三重集合住宅新建工程(102重建字第323號)	241新北市三重區仁愛街315巷27號旁	15	昌慶營造股份有限公司	21	營造安全衛生設施標準第11條之1	地上1,2樓施工人員未佩戴安全帽。	30,000	物體飛落
1030731	18	景裕建設御中央新建工程(100店建字第209號)	231新北市新店區中央三街27號旁	16	傑昇營造股份有限公司	22	營造安全衛生設施標準第59條第1、4款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)，且其構件連接亦未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030730	19	晟遠建設股份有限公司大樓新建工程(97重建字第523號)	241新北市三重區五華街92巷	17	合興建設股份有限公司	23	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之樓梯間開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030730	20	東村建設富貴672新建工程(101重建字第477號)	241新北市三重區集勇街27號對面	18	凱健營造有限公司	24	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌
1030807	21	樹林圳福段新建工程(102樹建字第774號)	238新北市樹林區大安路18之1號旁	19	昆德營造有限公司	25	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之電梯井開口，未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
1030811	22	新北市立海山高級中學新建校舍第1期工程(建築工程)(101板建字第430號)	220新北市板橋區漢生東路215號	20	志偉營造股份有限公司	26	營造安全衛生設施標準第59條第1款	施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	30,000	物體倒塌、崩塌

27	1030813	23	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程(102重建字第293號)	241新北市三重區五華街160號	21	百輝營造有限公司	27	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之地下1樓樓板開口,未設置護蓋等防護設備。	30,000	墜落、滾落
28	1030706	24	新北市八里區台灣港務(股)公司新建作業廠房、辦公室等工程-102八建字第699號	249新北市八里區臺北港東碼頭1之2後方	22	湧泉鋼架工程有限公司	28	職業安全衛生法第26條	將事業之全部或一部分交付承攬時,未於事前以書面具體告知承攬人有關工作環境、危害因素及依職業安全衛生法令應採取之措施。	30,000	承攬管理
							29	職業安全衛生法第27條	與承攬人分別僱用勞工共同作業時,未設置協議組織,亦未採取工作之聯繫與調整;對於工作場所未實施巡視,且未指導及協助承攬人對所屬勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。	30,000	承攬管理
29	1030815	25	新北市林口中商36井暢貨園區新建工程(103林建字第013號)	244新北市林口區忠孝二路與文化三路路口	23	遠雄營造股份有限公司	30	職業安全衛生設施規則第228條	對於高差1.5公尺以上之機坑,未設置安全上下設備。	30,000	墜落、滾落
							31	營造安全衛生設施第19條第1項	對於高度2公尺以上之機坑開口,未設置安全網及護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
							32	營造安全衛生設施標準第71條第1項	工作場所垂直開挖深度超過1.5公尺時,未設置擋土支撐。	30,000	物體倒塌、崩塌
30	1030814	26	永和區信義路25巷19弄8號6樓民宅系統櫃組裝工程	234新北市永和區信義路25巷19弄8號6樓	24	曾俊博	33	機械設備器具安全標準第60條第2款	木材加工用圓盤鋸,未設置鋸齒接觸預防裝置,致勞工徐品暉於作業時發生割傷受傷之職業災害。	30,000	被刺、割、擦傷
31	1030828	27	京硯建設林口新建工程(101林建字第717號)	244新北市林口區南勢街與民族路61巷路口	25	昱嘉營造有限公司	34	營造安全衛生設施標準第135條第3款	可調鋼管支撐未使用制式金屬配件(以鋼筋替代插銷),且未將其上端貫材固定於鋼製頂板或托架。	30,000	物體倒塌、崩塌
32	1030828	28	長榮建設有限公司店舖、集合住宅新建工程(102林建字第282號)	244新北市林口區文化三路1段191巷28號對面	26	益盛營造股份有限公司	35	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之開口部分,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
33	1030903	29	新北市板橋區海山國民小學老舊校舍整建第二期工程(101板建字第416號)	220新北市板橋區漢生東路280號	27	達固營造有限公司	36	營造安全衛生設施標準第5條	地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	30,000	被刺、割、擦傷
34	1030924	30	新北市中和區興南國民小學老舊校舍整建工程(第一次修正)(102中建字第647號)	235新北市中和區興南路1段135巷24號			37	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
35	1030910	31	精業建設新北五股芳洲段149地號集合住宅新建工程(100股建字第694號)	248新北市五股區新城六路與芳洲二路口	28	紹華營造股份有限公司	38	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之樓梯開口,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
36	1030910	32	晉洲開發有限公司新建工程(102重建字第428號)	241新北市三重區秀江街3號對面	29	冠君營造有限公司	39	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之樓板邊緣開口,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
37	1030909	33	新北市政府警察局蘆洲分局新建工程(102蘆建字第143號)	247新北市蘆洲區中山二路92號旁	30	蔡玉流	40	營造安全衛生設施標準第19條第2項	使勞工於高度2公尺以上之施工架作業時,未採取使勞工使用安全帶等防墜措施。	30,000	墜落、滾落
38	1030919	34	三重區二重埔段新建工程(101重建字第511號)	241新北市三重區中正北路560巷45號旁	31	松銘營造股份有限公司	41	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之樓板開口,未設置護蓋等防護設備。	30,000	墜落、滾落
39	1030923	35	玖思建設正義北新建工程(100重建字第453號)	241新北市三重區正義北路與自強路口	32	富霖營造有限公司	42	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之管道間開口,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
40	1030922	36	新店區安坑段深坑子小段46-13等1筆地號新建工程(101店建字第503號)	231新北市新店區建業路100號上方約500公尺處	33	峯昇營造股份有限公司	43	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度2公尺以上之施工架開口,未設置護欄等防護設備。	30,000	墜落、滾落
總計		36			33		43			1,290,000	